05.01.05.	Набавка материјала и опшивање крова надстрешнице, на местима пуног дела поцинкованим челичним лимом дебљине д=0,7 мм, развијене ширине 195 цм, са свим спојним средствима. Обрачун по м².										
	надстрешница 1	м²	195.39					0.00			
	надстрешница 2	м²	325.65					0.00			
	надстрешница 3	м²	325.65					0.00			
	надстрешница 4	м²	325.65								
	надстрешница 5	м²	32.57								
	укупно Пос.5.1.5. - надстрешнице 1-5	м²	1204.91	20.73	24,977.68	325.65	6,750.72	846.69	17,551.88	1,172.34	24,302.61
05.01.06.	Набавка и уградња наменски пројектованим inox носача облоге надстрешнице, радити у свему према детаљу. Обрачун по комаду.										
	надстрешница 1	ком	180					180			
	надстрешница 2	ком	300					300			
	надстрешница 3	ком	300					300			
	надстрешница 4	ком	300					300			
	надстрешница 5	ком	30					30			
	укупно Пос.5.1.6. - надстрешнице 1-5	ком	1110	9.50	10,545.00	0.00	0.00	1,110.00	10,545.00	1,110.00	10,545.00
05.01.07.	Набавка материјала и затварање олучних вертикала ребрастим лимом дебљине 2+1 мм. Димензија елемента 6x20/125 цм. Завршно бојити у два слоја бојом за метал ANTICO са додатком опиљака гвожђа у графитно сивом тону по избору пројектанта типа Ferromikacio или одговарајуће, у тону RAL7016 (антрацит сива, Nearest shade as per the NCS standard: S 8005-B20G). Обрачун по комаду.										
	надстрешница 1	ком	5								
	надстрешница 2	ком	9								
	надстрешница 3	ком	9								
	надстрешница 4	ком	9								
	надстрешница 5	ком	1								
	укупно Пос.5.1.7. - надстрешнице 1-5	ком	33	38.26	1,262.58	44.06	1,685.74	0.00	0.00	44.06	1,685.74

05.01.08.	Набавка и уградња поклопне кутије од ребрастог лима димензије 40/60/10 см дебљине 3+1 мм која се поставља у доњем делу стуба, у зони анкер плоче. Поклопна плоча је састављена из два дела и фиксира се упуштеним шрафовима за угаонике заварене за анкер плочу тако да ребрасти лим буде у равни са поплочањем перона, у свему према детаљу. Завршно бојити у два слоја бојом за метал ANTICO са додатком опиљака гвожђа у графитно сивом тону по избору пројектанта типа Ferromikacio или одговарајуће, RAL7016 (антрацит сива, Nearest shade as per the NCS standard: S 8005-B20G). Обрачун по комаду.										
	надстрешница 1	ком	7					7.00			
	надстрешница 2	ком	11					11.00			
	надстрешница 3	ком	11					11.00			
	надстрешница 4	ком	11			11.00		0.00			
	надстрешница 5	ком	2					2.00			
	укупно Пос.5.1.8. - надстрешнице 1-5	ком	42	56.72	2,382.24	11.00	623.92	31.00	1,758.32	42.00	2,382.24
05.	**ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА-укупно**				**334,803.00**		**98,734.03**		**217,162.42**		**315,896.45**

	РЕКАПИТУЛАЦИЈА		изведено по претходним ситуацијама	изведено по овој ситуацији	укупно изведено
			износ	износ	износ
01.	ЗЕМЉАНИ РАДОВИ		0.00	**0.00**	**0.00**
02.	БЕТОНСКИ И АРМИРАНОБЕТОНСКИ РАДОВИ		9,191.93	**0.00**	**9,191.93**
03.	АРМИРАЧКИ РАДОВИ		3,719.98	**0.00**	**3,719.98**
04.	ЧЕЛИЧНА КОНСТРУКЦИЈА		167,125.04	**0.00**	**167,125.04**
05.	ПЕРОНСКА НАДСТРЕШНИЦА		98,734.03	**217,162.42**	**315,896.45**
	УКУПНО :		**278,770.98**	**217,162.42**	**495,933.40**

PD Univerzal kop d.o.o.

PRIVREDNO DRUŠTVO UNIVERZAL KOP d.o.o. BEOGRAD

Надзор:

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ ОДГОВОРНИ ИЗВОЂАЧ РАДОВА

Озрепко
Ј. Антељ
дипл. грађ. инж.
415 1108 13